

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 9 a)

Vorlage Nr. 74/2014

Sitzung des Gemeinderates

am 24.06.2014

-öffentlich-

752.121

Bekanntgaben

a) Abrechnung von Baumaßnahmen

- Friedhof Güglingen – Erweiterung 2008 - 2014

In Seiner Sitzung am 19.02.2008 hat der Gemeinderat beschlossen, den Friedhof in Güglingen in westlicher Richtung zu erweitern. Mit der Planung bürde das Büro Hörner aus Ludwigsburg beauftragt.

Nach Abschluss der Grunderwerbsverhandlungen im Jahr 2009 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 05.04.2011 beschlossen, die vorgestellte Planung umzusetzen. Mit der Bauleitung wurde das Büro Ippich, Inhaber Volker Martin beauftragt.

Baubeginn war im März 2012.

Die Baukosten incl. Nebenkosten waren ursprünglich mit 1.170.000 € geschätzt und konnten nach Vorlage der Vergabesummen auf 965.000 € angepasst werden.

Die Abrechnungssumme liegt bei 958.928,95 €.

Grunderwerb		170.052 €
Baukosten	758.710 €	
Nebenkosten	200.219 €	
Herstellungskosten		958.929 €
Gesamtkosten		1.128.981 €

Die Finanzierung erfolgte über die Jahre 2008 bis 2013.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Den 05.06.2014/wo

913.69:0001

Friedhof Göglingen
Erweiterung 2008 bis 2014
 2.7500.960100-178

Datum	Leistung	Firma	Baukosten
	Tief- und Wegebauarbeiten	Erdbau Haass	688.860,00 €
	Vegetationsarbeiten	Volk, Peter	47.841,83 €
30.08.2012	Brunnentrog	Wolff Paul GmbH	7.974,71 €
31.05.2013	Schwab LS Blockstufen F Eco Kies grau	Blatter, Baustoffhandel GmbH	910,78 €
11.02.2009	Abholzung	Scheerle, Ulrich, Baum- & Gartenpfl	293,34 €
14.07.2008	Kleinborungen	Voigtmann, Ing.Büro	6.915,69 €
20.05.2014	Deponiegebühren LKW Erde Friedhof	Natursteinwerke Göglingen	357,00 €
05.06.2014	Wasserversorgungsbeitrag	Stadtwerke Göglingen	5.556,71 €
	Sonstiges		22.008,23 €
Bauausgaben			758.710,06 €
	Honorar Planung	Hörner, Birke, Büro H+H	86.066,70 €
	Honorar Vegetationsarbeiten	Dupper Landschaftsarchitektin	10.242,61 €
	Honorar Tiefbau	Ippich, Ingenieurbüro, Inh. Martin	92.874,87 €
	Vermessungsarbeiten	Koch und Käser Vermessungsbüro	7.425,61 €
14.05.2014	3 Handläufe an Treppen geliefert/montiert	Mayer, Metalldesign	856,80 €
04.02.2009	Farbgröökopie	Häcker, Helga, Copyshop	67,62 €
12.07.2011	Baugenehmigungsgebühren	LRA HN	457,00 €
09.12.2010	natuschutzrechtl. Bilanzierung	Umweltplanung dr. Münsing	2.227,68 €
	Sonstiges		3.609,10 €
Nebenkosten			200.218,89 €
Gesamtkosten			958.928,95 €

Den 05.06.2014/wo