

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 3
Vorlage Nr. 127/2015
Sitzung des Gemeinderates
am 13.10.2015
-öffentlich-
221.215:0004

Erweiterung und Umbau Realschule
a) Übersicht über die Kostenentwicklung

Die aktuelle Situation der Kosten ist aus Anlage 1 (Stand 06.10.2015) ersichtlich.

Die von den Architekten und Fachplanern im Vorfeld geschätzten und berechneten Kosten in Bezug auf den Neubau wurden eingehalten. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen sieht es nach einer Punktlandung aus.

Beim Umbau kommt leider eine „Überraschung“ nach der anderen, die in den ursprünglichen Planungen nicht berücksichtigt werden konnten. Die Mitglieder des Bauausschusses wurden in den zurückliegenden Monaten regelmäßig, auch vorort darüber informiert.

In Anlage 2 haben wir dargestellt, wie sich die Auftragsvergaben bei den einzelnen Gewerken entwickelt haben. Soweit Gewerke bereits abgerechnet sind, sind in der Spalte „Vergabe“ die Abrechnungssummen eingetragen.

Die Herren Mattes und/oder Kruck werden in der Sitzung anwesend sein um die Kostenentwicklung zu erläutern und Fragen aus dem Gemeinderat zu beantworten.

Den 07.10.2015/wo

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Realschulerweiterung
Gesamtabrechnung

Stand: 06.10.2015

		Ausgabe	Vergabe	K-Fortschreibung	K-Berechnung	K-Berechnung
		1	2	15.07.2014	04./09.04.2013	08.03.2013
KG 200/300 - Baukosten						
Vorarbeiten/Nahwärmeversorgung	SWG	0	9.734	13.690	48.046	48.046
Abbruch		0	0	0	0	0
öffentliche Erschließung	0	0	0	0	0	0
Herrichten Baugelände	0	0	0	0	2.380	2.380
Baustelleneinrichtung	0	0	0	0	18.558	0
Rohbau	Amos, Brackenheim	1.150.025	1.286.688	1.228.000	544.275	473.980
Zimmerarbeiten	Merkle, Bissingen	318.816	346.941	302.276	428.026	396.948
Gerüstbauarbeiten	Schnabel, Ludwigsburg	29.610	42.803	42.803	16.065	21.452
Dachabdichtung	Müller, Weinstadt	123.152	137.304	127.306	126.860	120.755
Flaschnerarbeiten		0	0	0	16.606	16.190
Verglasungsarbeiten	Göbel, Buttstädt	120.160	280.123	270.081	220.745	214.557
Metallbau/Verglasung	Mannl, Kreuzwertheim	75.392	75.605	75.605		
Sonnenschutz		0	0	0	20.944	18.326
Schlosserarbeiten	Beck, Cleeborn	23.330	102.972	99.700	40.698	20.409
Trockenbau	Ullrich & Schön	172.544	294.606	318.214	106.654	105.851
Estricharbeiten	escu Kutsch R & S KU, Aachen	48.044	65.816	58.326	74.780	65.153
Schreinerarbeiten/Tischlerarbeiten	Westermann, Denkendorf	172.425	225.017	246.339	79.552	79.552
Bodenbelagsarbeiten	Zartmann GmbH	56.155	250.003	229.410	52.985	52.658
Fliesenarbeiten	von Au-Gehring, Nürtingen	7.691	17.508	16.044	7.289	7.289
Malerarbeiten	Rehn & Sohn	8.381	141.469	159.026	42.180	41.323
Baureinigung	Dietz, Frauenzimmern	7.301	14.945	14.945	6.188	6.188
Schließanlage	Riedt GmbH	10.371	10.371	9.818	3.868	3.868
Sonstiges	0	10.497	11.183	16.585	11.900	30.458
Neubau	0	0	0			0
Umbau	0	20.499	20.499		1.152.203	1.376.200
Garagenanbau	0	0	0		90.782	90.717
Containerkosten		58.925	81.046	50.000		50.000
in Kostengerechnung KG 400 enthalten						
Bauausgaben GESAMT		0	2.413.317	3.414.635	3.278.168	3.111.582
KG 400 - Technische Anlagen						
Sanitäre Installation	Hering, Leingarten	54.905	213.503	207.576	329.877	329.877
Heizungsarbeiten	Krieger, Hochhausen	149.267	208.472	196.940	0	0
Lüftungsarbeiten	I-ON, Korntal-Münchingen	145.933	366.786	336.141	176.353	176.353
Regelung	Profax, Frangart (Italien)		129.456	129.456		
Elektroarbeiten	Elektro-Weiß, Zaberfeld	176.337	558.161	558.161		0
Aufzugsanlage	ThyssenKrupp	37.765	50.256	52.562	0	
N.N.	0	0	0			0
sonstige technische Anlagen	0	0	0		10.000	10.000
techn. Anlagen Umbau	0	0	0		1.000.770	1.000.770
Sprach- und Alarmanlage	0	0	44.428	30.000		0
Anschluss an Trafostation	0	0	0	15.000		0
In Gewerken KG 300 ausgeschrieben						
technische Anlagen GESAMT		0	564.207	1.571.061	1.525.836	1.517.001
KG 500 - Außenanlagen						
Außenanlagen	Becker, Zuzenhausen	45.458	245.262	244.732	336.898	336.898
Sonstiges	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
Außenanlagen GESAMT		0	45.458	245.262	244.732	336.898

		Ausgabe	Vergabe Stand: 06.10.2015	K-Fortschreibung 15.07.2014	K-Berechnung 04./09.04.2013	K-Berechnung 08.03.2013
		1	2			
KG 600 - Ausstattung						
Möblierung/Ausstattung	Fa. Wesemann GmbH	233.464	262.247	418.502	418.502	418.502
Fachbodenregalsystem	Regetix	0	0	0	0	0
Möblierung/Ausstattung	VS Vereinigte Spezialmöbel	0	0	0	0	0
Zwischensumme	vergebene Gewerke	233.464	262.247	418.502	418.502	
Zwischensumme	noch zu vergebende Gewerke					
Ausstattung GESAMT		0	233.464	262.247	418.502	418.502
Baukosten abgestimmt mit mra Kostenanschlag 15.07.2014						
Zwischensumme	vergebene Gewerke		5.493.205	5.467.238	5.383.983	
Zwischensumme	noch zu vergebende Gewerke		0			
KG 200 - 600 Gesamt			5.493.205	5.467.238	5.383.983	5.506.097
KG 700 - Nebenkosten						
Architekten Honorar	Mattes + Seciguchi	540.212	0	0	0	0
Statiker Honorar	Jürgen Pflingstler	108.647	0	0	0	0
HLS	zb Zimmermann und Becker	158.627	0	0	0	0
Elektro	Hagner	123.116	0	0	0	0
Bauphysikalische Beratung	Bauphysik 5	20.893	0	0	0	0
Ausschreibung/Kopien		0	4.635	0	0	0
Sonstiges		0	55.562	0	0	0
Nebenkosten			23.371	1.405.000	1.128.536	1.145.780
Rundungsdifferenz zu KB mra					0	0
Nebenkosten		0	1.035.064	1.405.000	1.128.536	1.145.780
Summe GESAMT			4.291.510	6.898.205	6.872.238	6.651.878

Freigabe GR		6.770.000,00
GR 13.05.2014	Container	50.000
GR 16.04.2013	Preissteigerung max. 5 %	320.000
GR 16.04.2013	Grundsatzbeschluss	6.400.000

Abweichung	128.205
	1,89%

Finanzierung	6.872.000
2017	72.000
2016	992.000
2015	2.250.000
2014	1.900.000
2013	1.500.000
2012	100.000
2011	58.000

Bescheide vom 25.07.2013	Gesamt	Schulbau- förderung	Chance durch Bildung
	2.198.000	1.722.000	476.000
2016	322.000	322.000	
2015	476.000	400.000	76.000
2014	600.000	500.000	100.000
2013	800.000	500.000	300.000
2012	0		0
2011			

Stand: 06.10.2015

Realschulerweiterung Kostencontrolling

Zusammenstellung der Vergabesummen

	Verwendungszweck	Empfänger	Vergabe	
				Datum
219	Vorarbeiten/Nahwärmeversorgung	SWG Baukostenzuschuss	9.734	Auftrag Stadt
311	Rohbau	Amos, Brackenheim	1.286.688 1.228.000 0 0 20.654 1 0 16.707 21.326	11.02.2014 03.12.2014 09.12.2014 03.02.2015 31.03.2015 02.07.2015 21.08.2015 13.10.2015
331	Zimmerarbeiten	Merkle, Bissingen	346.941 302.276 7.545 5.148 11.039 19.581 1.351	11.02.2014 16.10.2014 06.11.2014 11.02.2015 04.03.2015 04.05.2015
392	Gerüstbauarbeiten	Schnabel, Ludwigsburg	42.803 42.803	11.02.2014
326	Dachabdichtung	Müller, Weinstadt	137.304 127.306 9.998	11.02.2014 18.06.2015
334	Verglasungsarbeiten	Göbel, Buttstädt Göbel, Max	280.123 270.081 4.410	11.02.2014 24.02.2015
	Metallbau/Verglasung	Mannl, Kreuzwertheim	75.605 75.605	11.02.2014
	Schlosserarbeiten	Beck, Cleeborn	102.972 99.700 2.306 965	15.07.2014 10.02.2015 13.10.2015
345	Trockenbau	Ullrich & Schön	294.606 266.217 9.883 18.506	15.07.2014 31.03.2015 13.10.2015
325	Estricharbeiten	escu Kutsch R & S KU, Aachen	65.816 58.327 179 1.160 6.150	15.07.2014 28.01.2015 20.04.2015 18.06.2015
344	Schreinerarbeiten/Tischlerarbeiten	Westermann, Denkendorf	225.017 200.057 11.723 5.522	15.07.2014 17.04.2015 11.05.2015
325	Bodenbelagsarbeiten	Zartmann GmbH	250.003 229.410 20.593	15.07.2014 23.04.2015
	Fliesenarbeiten	von Au-Gehring, Nürtingen	17.508 16.044	15.07.2014

Vergaben GR 13.10.2015

364	Malerarbeiten	Rehn & Sohn	141.469	
			132.953	15.07.2014
			-17	31.03.2015
			956	05.08.2015
			7.578	13.08.2015
398	Baureinigung	Dietz, Frauenzimmern	14.945	
			14.945	15.07.2014
399	Schließanlage Profilzylinder	Riedt GmbH	10.371	Auftrag Stadt
399	Sonstiges PAK Sanierung Vorhang Ebene 0 Verstärkung BSH Träger	GESU Zimmerei Wörz	11.183 11.183	Auftrag Stadt
	Umbau Klassenzimmer Sanierung Malerarbeiten 3 Fluchttürwächter Lieferung/Montage Bodenbelagsarbeiten Projektraum GT-Betr. Demontierte Fenster trennen, Fensterflügel Zuputzarbeiten Schallschutzelement WC Damen EG Zuputzarbeiten Computerraum Fliesenspiegel NWA Räume	Kinsel, Viktor Mannl GmbH Schmid Raum & Idee Volker Kovacs Fa. Stuber Stuckateur Höfle, Jürgen Fa. Stuber Stuckateur Fa. Warnetz	20.499 3.414 2.827 8.167 286 618 1.952 1.503 1.733	Auftrag Stadt Auftrag Stadt Auftrag Stadt Auftrag Stadt Auftrag Stadt Auftrag Stadt Auftrag Stadt Auftrag Stadt
	Containerkosten	Fa. Kleusberg GmbH & Co KG	81.046 81.046	13.05.2014
Bauausgaben GESAMT			3.414.635	

	Verwendungszweck	Empfänger	Vergabe	
			Gesamt	Datum
410	Sanitäre Installation	Hering, Leingarten	213.503	
			207.576	11.02.2014
			2.717	08.02.2015
			2.398	30.06.2015
			812	30.06.2015
420	Heizungsarbeiten	Krieger, Hochhausen	208.472	
			196.940	11.02.2014
			744	25.04.2014
			3.239	12.12.2014
			1.417	24.03.2015
			2.650	13.10.2015
			3.482	13.10.2015
430	Lüftungsarbeiten	I-ON, Korntal-Münchingen	366.786	
			336.141	11.02.2014
			2.200	10.02.2015
			28.444	13.10.2015
460	Regelung	Profax, Frangart (Italien)	129.456 129.456	11.02.2014
440	Elektroarbeiten	Elektro-Weiß, Zaberfeld	558.161 558.161	11.02.2014
490	Aufzugsanlage 1. AZ 2. AZ	ThyssenKrupp	50.256	
			52.562 -2.306	
490	Sprach- und Alarmierungsanlage	Zusätzlich zu Kostenschätzung msp 2013	44.428 44.428	13.10.2015
technische Anlagen GESAMT			1.571.061	

Vergaben GR 13.10.2015

	Verwendungszweck	Empfänger	Vergabe	
				Datum
600	Möblierung/Ausstattung	Fa. Wesemann GmbH	262.247 267.527 -5.280	02.12.2014 21.04.2015
600	Fachbodenregalsystem Finanzierung über Budget RS	Regetix	0	
	Möblierung/Ausstattung Finanzierung über Budget RS	VS Vereinigte Spezialmöbel	0	
600	Visuelle Einrichtung	wittler visuelle einrichtungen	0	
Ausstattung GESAMT			262.247	

	Verwendungszweck	Empfänger	Vergabe	
			€	Datum
	Außenanlagen	Becker, Zuzenhausen	245.262 244.732 530	11.02.2014 13.10.2015
	Sonstiges		0	
Außenanlagen Gesamt			245.262	

Bauausgaben GESAMT	3.414.635
technische Anlagen GESAMT	1.571.061
Ausstattung GESAMT	262.247
Außenanlagen gesamt	245.262

Baukosten insgesamt	Zusammenstellung 40	5.493.205
	Vergaben über msp und Fachingenieure	5.441.418
	Direktvergaben durch Bauamt/Stadt Güglingen	51.787
Nebenkosten	Zusammenstellung 40	1.405.000

Gesamtkosten	Zusammenstellung 40	6.898.205
---------------------	----------------------------	------------------

Freigabe GR

6.770.000

GR 13.05.2014
GR 16.04.2013
GR 16.04.2013

Container
Preissteigerung max. 5 %
Grundsatzbeschluss

50.000
320.000
6.400.000

Abweichung

1,89%

Vergaben

Die Erweiterung und Umbau der Realschule begann am 09.04.2014 mit dem Spatenstich. Am 21.10.2014 wurde das Richtfest für den Rohbau der Erweiterung Realschule gefeiert.

Nach den Pfingstferien am 06.06.2015 konnten die Schüler die neuen Räumlichkeiten der Erweiterung Realschule beziehen.

Anschließend wurde mit dem Umbau des Bauabschnitt II entlang der Kleingartacher Straße und dem Stadtgraben begonnen.

Der Gemeinderat hat die Aufträge der einzelnen Fachgewerke in den Sitzungen am 11.02.2014 und 15.07.2014 vergeben.

Im Laufe des Baufortschritts der gesamten Maßnahme hat sich gezeigt, dass Änderungen bei der Planung vorgenommen werden müssen bzw. unvorhergesehene Maßnahmen erforderlich wurden, welche nicht durch die beauftragten Leistungsverzeichnisse der Arbeiten abgedeckt sind.

Die Begründung für die Notwendigkeit wird durch die Fachplaner in den Anlagen dargestellt.

Des Weiteren werden Architekt Mattes und Herr Kruck in der Sitzung anwesend sein um Erläuterungen zu den einzelnen Nachträgen zu geben und Fragen zu beantworten.

Bei den drei Nachträgen handelt es sich um:

- | | | |
|----|--|-------------|
| b) | Vergabe Nachtrag Elektro an die Fa. Weiß Zaberfeld | 44.428,29 € |
| c) | Vergabe Nachtrag Lüftung an die Fa. I-ON Korntal Münchingen | 28.444,38 € |
| d) | Vergabe Nachtrag Trockenbau an die Fa. Ulrich Schön Fellbach | 15.551,21 € |
| e) | Vordach Eingang Stadtgraben
Architekt Mattes wird die Weiterentwicklung der Planung vorstellen, welche mit dem Bauausschuss am 07.10.2015 abgestimmt wurde. | |

Zur Kostensituation wird auf die Erläuterungen unter a) Übersicht über die Kostenentwicklung und die Anlage 1 und 2 verwiesen.

Beschlussantrag:

- b) **Der Auftrag Elektro wird an die Fa. Elektro-Weiß GmbH aus Zaberfeld zum Angebotspreis von 44.428,29 € brutto erteilt.**
- c) **Der Auftrag Lüftung wird an die Fa. I-ON Engineering GmbH aus Fellbach-Münchingen zum Angebotspreis von 28.444,38 € brutto erteilt.**
- d) **Der Auftrag Trockenbau wird an die F a. Ulrich & Schön GmbH aus Fellbach zum Angebotspreis von 18.505,94 brutto erteilt.**

Stadt Güglingen
Stadtbauamt
Marktstraße 19-21
74363 Güglingen

U	Stadt Güglingen			
St	eingegangen			
R	24. Sep. 2015			
K				
Erl.				
A	20	30	40	50

22.09.2015

betr.: Sanierung und Erweiterung Realschule Güglingen
Angebot Sprachalarmierung

Sehr geehrte Damen und Herren,


beigelegt erhalten Sie ein Angebot/ Nachtrag 1 Nr.: 17497 vom 22.05.2015 für die Sprachalarmierungsanlage in der oben genannten Schule.

Grund für diesen Nachtrag: Änderung des Fabrikats, da die Komponenten der Brandmeldeanlage und Sprachalarmierung zusammenpassen und kommunizieren müssen.

Die angebotenen Komponenten habe ich geprüft. Die Preise sind auskömmlich und entsprechen dem zurzeit üblichen Niveau.

Die ursprünglichen Gesamtkosten vom Hauptauftrag sind nahezu identisch. Ich schlage vor den Nachtrag zu genehmigen und die Fa. Weiß aus Zaberfeld zu beauftragen. Mehrkosten entstehen dadurch keine.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
nach Güglingen



E. Hagner



ZIMMERMANNUNDBECKER
Ingenieurgesellschaft für Technische Gebäudetechnik

ZB Zimmermann und Becker GmbH
Frankfurter Straße
74072 Heilbronn

Fon 07131 96 50 1
Fax 07131 96 50 9

info@zimmermannundbecker.de
www.zimmermannundbecker.de

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Rolf Becker
Dipl.-Ing. (FH) Joachim Becker
Dipl.-Ing. (FH) Peter Götz

Amtsgericht Stuttgart HRB 106808
USt-IdNr. DE198421031

ZB Zimmermann und Becker GmbH | Frankfurter Straße 8 | 74072 Heilbronn

Stadtverwaltung Güglingen

z. Hd Herr Kenngott
Stadtbauamt
Marktstraße 19 - 21

74363 Güglingen

U	Stadt Güglingen eingegangen			
St				
R				
K				
Erl	06. Okt. 2015			
A	20	30	40	50

Niederlassung Hamburg
Bramfelder Chaussee 318
22177 Hamburg

Niederlassung Stockach
Goethestraße 33
78333 Stockach

Aussenstelle Sindelfingen



Ihr Zeichen

Ihre Nachricht

unser Zeichen

Datum

CS

28.07.2015

Sehr geehrter Herr Kenngott,

nachstehend erhalten sie die Erläuterungen zum Nachtrag Nr. 3 der Firma I-ON zur weiteren Verwendung und Kenntnisnahme.

Vergabevorschlag:

Im Zuge des Baufortschritts und der rechnerisch technisch und wirtschaftlichen Überprüfung der Einheitspreise,

empfehlen wir die Beauftragung des aufgeführten Nachtragangebots Nr. 3 der Firma I-ON in Höhe von 28.444,38 € (Brutto).



ZB Zimmermann und Becker GmbH
Frankfurter Strasse 8
74072 Heilbronn
Fon 07131 96 50 - 0
Fax 07131 96 50 - 99
eMail info@zimmermannundbecker.de
Web www.zimmermannundbecker.de

Heilbronn, 24.07.2015 CS



Projekt: 2239 Erweiterung und Umbau der Realschule Güglingen

Firma: I-ON Engineering

Gewerk: Lüftung

Thema: Erläuterung und Begründung zum Nachtragsangebot-Nr. 3

- Pos. 1.1.0072N3 und 1.1.0074N3
Diese Positionen sind für das Lüftungsgerät im WC- Kern Ebene 1 erforderlich. Die Pumpengruppe entfällt beim Gewerk Heizung;
- Pos. 1.1.0092N3 und 1.1.0102N3
Die Anschlussmanschetten sind für die Digestoriumabluft und die Gefahrstoffschränke erforderlich;
- Pos. 1.2.0082N3 bis 1.1.0088N3
Diese Sonderformteile sind für den Anschluss an der dampfdiffusionsdichten Holzfassade notwendig. Wurde während der Bauleitung mit dem Zimmermann und der Bauleitung/ Architektin kommuniziert;
- Pos. 1.2.0562N3 bis 1.1.0991N3
Diese diversen Verbindungsteile wie Muffe, Bundkragen und Verbinder sind nicht im LV enthalten und werden für den Anschluss der Schlitzauslasskästen benötigt;
- Pos. 1.2.1001N3 bis 1.1.1062N3
Diese Komponenten sind für das Verbinden der PPs Leitungen der Digestoriumabluft erforderlich;
- Pos. 1.2.13301N3 und 1.1.133012N3
Diese Positionen sind für die Schlitzauslässe in den Klassenzimmern Erweiterung aufgrund der Deckenkonstruktion notwendig. Die zusätzlichen Bauteile wie Enddeckel können erst nach der Montageplanung festgelegt werden. Die Randverbreiterungen der Schlitzschienen sind für die Heratekta-Decke zwingend notwendig. Ohne die Randverbreiterung wäre die Auflagefläche nur 5mm, was für die gewünschten Deckenplatten zu wenig ist.
- Pos 1.02.133013N3
Die Firma I-ON musste mehrmals vor Ort gehen und die Schlitzauslässe komplett neu einjustieren. Des Weiteren wurde durch den Trockenbauer die besprochene Position der Schlitze falsch angezeichnet, worauf fast alle Auslassschienen demontiert und wieder montiert werden mussten;



Pos. 1.2.2002N3 und 1.1.2022N3

Die Wetterschutzgitter für die Außenluft und Fortluft der Erweiterung werden auf Architektenwunsch schwarz lackiert;

Pos 1.02.2170N3

Brandschotts für die Kältemittelleitungen im Serverraum sind nicht im LV enthalten und sind aus brandschutztechnischen Gründen zwingend notwendig;

Pos. 1.2.2120N3 und 1.1.2180N3

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung wurde im Serverraum keine Kühlung gewünscht. Wurde erst während der Umbauphase/ Bauleitung durch den neuen Fachplaner Elektro entschieden!

Heilbronn, 24.07.2015 CS

K+K Ingenieurgesellschaft mbH · Gottfried-Leibniz-Str. 8 · 74172 Neckarsulm

Stadt Güglingen

Bauamt

Edwin Gohm
Marktstrasse 19 - 21

74363 Güglingen

U	Stadt Güglingen			
St	eingegangen			
R	Zu. Sep. 2015			
K				
Erl.				
A	20	30	40	50

Ausschreibung
Bauleitung
Projektsteuerung
Beratung
SiGe-Koordination

zi/ Neckarsulm, 24.09.2015

Projektgruppe: Stadt Güglingen

Bauvorhaben: Erweiterung + Umbau Realschule Güglingen

Trockenbauarbeiten

Nachtrag 2 Firma Ullrich & Schön GmbH

Sehr geehrter Herr Gohm,

anbei übersenden wir Ihnen o.g. Nachtrag mit der Bitte um weitere Bearbeitung/Beauftragung.

Im Nachtragsangebot sind folgende Leistungen enthalten:

- Zulage für 90 Grad-Winkel bei Heradesign Decken
- Zulage für Heradesign Decke für Ausführung 600x600 statt 1200x600
- Brandschutz Auszugstreppe FS 30

Im Zuge des Baufortschritts wurde entschieden, die senkrechte Deckenblende in den Klassen- und NWA-Räumen nicht mit einzelnen Platten gestoßen auszuführen, sondern als fertiges Formteil (90-Grad-Winkel). Die Auszugstreppe wird im 2. Bauabschnitt (Bauteil B) benötigt. Die Nachrüstung in eine F30-Auszugstreppe wurde erst im weiteren Planungsverlauf bekannt.

Die im Nachtragsangebot angebotenen Einheitspreise sind angemessen. Wir bitten um Beauftragung des Nachtragsangebotes.

Sollten Sie Fragen zum Nachtragsangebot haben so stehen wir zur Beantwortung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Ziegler

K+K INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

Anlage: o.g. Unterlagen