

Familienzentrum / Kindertagesstätte Gottlieb Luz - Controlling				
Kostengruppe	Bezeichnung	Kostenschätzung v. 30.07.2020	IST-Ausgaben	Differenz (+/-)
		brutto	brutto	brutto
KG 100	Grundstück	0,00	0,00	0,00
KG 200	Herrichten und Erschließen	47.600,00	0,00	-47.600,00
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.559.300,00	0,00	-3.559.300,00
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	872.000,00	0,00	-872.000,00
KG 500	Außenanlagen	450.000,00	0,00	-450.000,00
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	434.000,00	0,00	-434.000,00
KG 700	Nebenkosten	740.000,00	712.734,99	-27.265,01
Gesamt		6.102.900,00	712.734,99	-5.390.165,01

SER	Abbruch KiGa		11.03.2020	50.666,44 €		16.03.2020	50.666,44 €		
Staatsanzeiger	Ausschreibung		24.05.2019	710,94 €		05.06.2019	710,94 €		
Teppichversand	Kunstrasen zu den Container		31.01.2020	796,00 €		17.07.2020	796,00 €		
Xander Elektr.	Baustellenbeleuchtg		20.07.2020	56,84 €		20.07.2020	56,84 €		
Summe	- €			102.505,60 €			102.505,60 €		- €

13.08.2020