

Stadt Güglingen Tagesordnungspunkt Nr. 5 c) Vorlage Nr. 12/2020 Sitzung des Gemeinderats am 28. Januar 2020 -öffentlich-

Sanierung der Wasserleitungen im 2. OG der Herzogskelter
- Abrechnung

Beschlussvorschlag:

Von der Abrechnung wird Kenntnis genommen.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Themeninhalt:

Aufgrund von trübem Trinkwasser im 2. Obergeschoss der Herzogskelter, wurde die Firma Naranjo am 23.01.2018 durch den Beschluss des Gemeinderates mit der Sanierung der Trinkwasserleitungen beauftragt.
Als Anlage zu dieser Vorlage wurden die Kosten für diese Sanierungsmaßnahme aufgelistet.

15.01.2020 / Behringer

Sanierung Trinkwasserversorgung Herzogskelter 2. OG

Sanierungsarbeiten 2018/2019

Gewerke	Firma	Ausgaben	Kostenberechnung GR 23.01.2018	Abweichung
Sanitär	Naranjo	46.288,80 €	45.000,00 €	1.288,80 €
Fliesenleger	Warnetz	3.177,25 €	2.500,00 €	677,25 €
Maler	Kinsel	297,75 €	2.500,00 €	-2.202,25 €
Gesamtausgaben brutto		49.763,80 €	50.000,00 €	-236,20 €
Einnahmen / Erstattungen brutto				
Gesamtkosten der Maßnahme:		49.763,80 €		

Mittelbereitstellung Haushalt 2018

50.000,00 €

Gesamtausgaben:

49.763,80 €

Einnahmen / Erstattungen:

0,00 €

Nicht verwendete Mittel236,20 €

15.01.2020 / Walter