

**Familienzentrum / Kindertagesstätte Gottlieb Luz - Controlling**

Kostengruppe	Bezeichnung	Kostenschätzung	Kostenschätzung aufgeteilt	Summe Gewerke vergeben	IST-Ausgaben	Differenz (+/-)
		brutto	nach Gewerken	brutto	brutto	brutto
<b>KG 100</b>	<b>Grundstück</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KG 200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>60.080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.080,30</b>
<b>KG 300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>3.559.300,00</b>	<b>3.559.300,00</b>	<b>1.883.694,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.883.694,45</b>
	Erdbau, Kanal- und Betonarbeiten		375.700,00	359.967,28	0,00	-359.967,28
	Zimmer- Holzbauarbeiten, Fassade, Dach, Aufzug		1.826.600,00	1.304.716,00	0,00	-1.304.716,00
	Aufzug			34.700,40		
	Putz- und Stuckarbeiten		18.200,00		0,00	0,00
	Trockenbau- und Akustikarbeiten		226.300,00		0,00	0,00
	Fenster und Außentüren		412.400,00	184.310,77	0,00	-184.310,77
	Sonnenschutz		65.100,00		0,00	0,00
	Stahlbau- und Schlosserarbeiten		76.100,00		0,00	0,00
	Estricharbeiten		63.300,00		0,00	0,00
	Fiesenarbeiten		102.300,00		0,00	0,00
	Malerarbeiten		98.800,00		0,00	0,00
	Schreinerarbeiten, Einbauten		189.600,00		0,00	0,00
	Bodenbelagsarbeiten		104.900,00		0,00	0,00
<b>KG 400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>872.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>835.398,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.398,26</b>
	Elektro, Blitzschutz, Beleuchtung		314.000,00	252.367,33	0,00	-252.367,33
	Heizungsinstallationsarbeiten		159.700,00	167.038,63	0,00	-167.038,63
	Sanitärinstallationsarbeiten		186.300,00	137.462,33	0,00	-137.462,33
	Lüftungsanlagen		212.000,00	278.529,97	0,00	-278.529,97
<b>KG 500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
	Geländeflächen und befestigte Flächen		151.500,00		0,00	0,00
	Baukonstruktion und technische Anlagen		38.500,00		0,00	0,00
	Spielgeräte		260.000,00		0,00	0,00
<b>KG 600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.000,00</b>
<b>KG 700</b>	<b>Nebenkosten</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>992.657,39</b>	<b>-267.342,61</b>
<b>Gesamt</b>		<b>6.622.900,00</b>	<b>6.622.900,00</b>	<b>4.039.173,01</b>	<b>992.657,39</b>	<b>-5.630.242,61</b>