

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 5 b)

Vorlage Nr. 140/2013

Sitzung des Gemeinderats

am 10. Dezember 2013

-öffentlich-

AZ 022.31

Restaurant "Herzogskelter"

- Schlussabrechnung Sanierung WC-Anlage

Im Wirtschaftsplan 2012 waren für die Sanierung der WC-Anlage im 1. Obergeschoss der Herzogskelter Mittel i.H.v. 70.000 € bereitgestellt.

In der Sitzung am 19.06.2012 beauftragte der Gemeinderat die angeschriebenen Handwerksfirmen mit der Durchführung der Sanierung. Die Sanierungsarbeiten mit denen im Spätsommer 2012 begonnen wurde, konnten zum Jahresende 2012 abgeschlossen werden. Die Sanierung umfasste die kompletten Sanitär-, Elektro-, Fliesen-, Maler- und WC-Trennwandelemente im Damen und Herren WC im 1. Obergeschoss.

Nach Abschluss der Arbeiten sind insgesamt 56.675,75 € tatsächlich angefallen. Die einzelnen Gewerke wurden wie folgt abgerechnet:

Sanitärarbeiten	Fa. Naranjo	28.891,20 € netto
	Fa. MRS	831,79 € netto
Fliesenarbeiten	Fa. Warnetz	12.950,85 € netto
Elektroarbeiten	Fa. Gronover	3.943,15 € netto
Trennwände	Fa. Erga	3.879,00 € netto
Deckenarbeiten	Fa. Erb	1.421,04 € netto
Schreinerarbeiten	Fa. Höfle	3.884,00 € netto
Sonstige Arbeiten	Fa. Kurz	325,50 € netto
	Fa. Weber	549,22 € netto
Gesamt:		56.675,75 €
<u>Eingeplante Haushaltsmittel:</u>		<u>70.000,00 €</u>
Nicht verwendete Mittel:		13.324,25 €

Die Mehr- und Minderausgaben im Vergleich zum vorgestellten Kostenvoranschlag (GR-Sitzung vom 19.06.2012) wurden dem Betriebsausschuss Herzogskelter, während der Besichtigung im Rahmen der Sitzung am 02.10.2012, bereits erläutert. Sollten hierzu noch Fragen bestehen, können diese in der Sitzung beantwortet werden.

Der Gemeinderat erhält die Abrechnung zur Kenntnis – eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

BT / 03.12.2013