

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 6 b)

Vorlage Nr. 32/2014

Sitzung des Gemeinderates

am 11.03.2014

-öffentlich-

913.69:0001

Feldwegausbau**Verlängerung Reisenbergstraße - Flst. 3053****2.7850.950000-001**

Durchführungszeitraum: Frühjahr 2013

Fa. Erdbau Haass	Tiefbauarbeiten 1. AZ	23.05.2013	37.500,00 €
	Tiefbauarbeiten 2. AZ	10.06.2013	43.000,00 €
	Tiefbauarbeiten 3. AZ	18.06.2013	68.000,00 €
	Tiefbauarbeiten SZ	13.12.2013	25.979,78 €
	Tiefbauarbeiten Auszahlung SE	02.01.2014	5.396,29 €
Erdbau Haass	Tiefbauarbeiten		179.876,07 €
Koch + Käser	Bestandsaufnahme Feldweg	23.04.2013	684,55 €
Koch + Käser	Absteckung Schächte, Höhenaufnahme	13.05.2013	696,45 €
Ing.Büro Ippich	Planung und Bauleitung	24.02.2014	13.025,07 €
	Nebenkosten		14.406,07 €
Gesamtkosten			194.282,14 €

Die Vergabe des Auftrages durch den Gemeinderat erfolgte in der Sitzung am 19.03.2013.

Angebotssumme war: 170.378,83 €

Der Grund für die Überschreitung der Tiefbaukosten lag darin, dass sich im Zuge der Ausführung der Bauarbeiten herausstellte, dass zur Ableitung des Niederschlagswasser in die angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke das Längsgefälle geändert werden musste und deshalb das Straßenniveau auf der westlichen Seite erhöht werden musste (zusätzlicher Materialeinbau).

Finanzielle Mittel waren im Haushalt unter Fipo 2.7850.950000-001 (300.000 €) bereitgestellt.

Die Abrechnung wird bekannt gegeben, eine Abstimmung ist nicht erforderlich.

Den 25.02.2014/wo