

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 8
Vorlage Nr. 52/2018-Ö
Sitzung des Gemeinderates
am 09. April 2019
-öffentlich-
AZ 022.31

Erweiterung Realschule

Nachträgliche Vergabe

Beschlussantrag

Die Verwaltung stellt den Antrag das 3. Nachtragsangebot in Höhe von 85.000,00€ brutto an die Fa. I-ON Engineering GmbH Fichtestraße 16 in 70825 Korntal-Münchingen zu beauftragen.

kenngott/28.03.2019

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Die Firma I.On Fichtestraße 16 in 70825 Korntal-Münchingen ist beauftragt mit dem Gewerk Lüftungsbau bei Sanierung und Erweiterung Realschule.

Der Hauptauftrag in Höhe von 336.141,20€ wurde am 19.02.2014 erteilt. Im Laufe des Baufortschritts wurde es notwendig zwei Nachträge zu beauftragen. Erster Nachtrag in Höhe von 2.199,95€ wurde am 10.02.2015 erteilt. Zweiter Nachtrag in Höhe von 28.444,38€ wurde am 19.10.2015 erteilt.

Somit ergibt sich eine Beauftragungssumme in Höhe von 366.785,53€.

Die Fa. I-ON hat ihre letzte Abschlagszahlung 07.11.2015 gestellt. Bei der Erstellung der Schlussrechnung am 10.07.2018 wurde festgestellt, dass einige Arbeiten die ausgeführt wurden nicht durch die beauftragten Einheitspreise abzurechnen sind.

Die nicht durch Einheitspreise gedeckten Arbeiten wurden jedoch in vollem Umfang durch die Fa. I-On ausgeführt.

Das nicht Stellen eines Nachtrags ist ein Versäumnis des Auftragnehmers.

Dies bedeutet aber auch, wenn die Arbeiten notwendigerweise ausgeführt wurden und der Auftraggeber die Leistung nachträglich anerkennt sind diese auch zu vergüten.

Es wurde vereinbart, dass für die offenen Positionen ein drittes Nachtragsangebot erstellt wird. Das Angebot in Höhe von 85.000,00€ ging am 08.03.2019 ein.

Das Nachtragsangebot wurde durch das Büro Zimmermann und Becker aus Heilbronn geprüft und für angemessen beurteilt.

Somit ergibt sich eine Gesamtauftragssumme von 451.785,53€ brutto

kenngott/28.03.2019