

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 3
Vorlage Nr. 103/2022 - Ö
Sitzung des Gemeinderates
am 21. Juni 2022
-öffentlich-
AZ 022.31

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum - Vergabe Elektroarbeiten Nachtrag NT1

Beschlussantrag

Die Verwaltung stellt den Antrag den Auftrag zur Vergabe der Elektroarbeiten Nachtrag 1 an die Firma Gronover Elektrotechnik aus Güglingen zum Angebotspreis von 77.349,99 € brutto zu erteilen.

Die im Haushalt bereitgestellten Finanziellen Mittel in Höhe von 314.000,00 € reichen nicht aus. Die Kosten werden mit dem Nachtrag NT1 um 15.717,31 € überschritten.

Gohm/02.06.2022

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

Die Auftragserteilung zur Ausführung der Elektroarbeiten erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 16.03.2021 an die Firma Elektrotechnik Gronover zum Angebotspreis von 252.367,32 € brutto.

Da die Erstellung des Gebäudes durch die Verzögerung der Holzständerbauarbeiten der Firma Merkle nicht rechtzeitig erfolgten konnten die Elektroarbeiten nicht wie vertragsgemäß festgelegt im Mai 2021 beginnen. Die Holzbauarbeiten haben letztendlich erst im Februar 2022 begonnen, so dass die Elektroarbeiten jetzt erst zum 01.07.2022 beginnen werden.

Die Firma Gronover stellt nun aufgrund des geänderten Baubeginns das Nachtragsangebot NT1 als Entschädigungsberechnung für den Annahmeverzug.

Bedingt auch durch die in den letzten Monaten erheblich gestiegenen Baustoffpreise ergibt sich ein Nachtrag in Höhe von 77.349,99 € brutto.

Die Firma Gronover hat gegenüber der Verwaltung die Mehrkosten aufgeschlüsselt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen erhalten Sie diese Angaben im nicht-öffentlichen Teil zur Kenntnis.

In einem abschließenden Gespräch mit der Firma Gronover konnte man sich auf eine pauschale Entschädigungssumme von 65.000,00 € netto (77.349,99 € brutto) einigen. Die Berechnungsgrundlagen der Fa. Gronover hatten ursprünglich einen Anspruch von 110.248,77 € brutto ergeben. Dieser Betrag hat sich dann im Gespräch mit der Fa. Gronover auf 77.349,99 € brutto reduziert.

Der Nachtrag NT1 wurde vom Fachplanungsbüro SIB aus Heilbronn geprüft und die Richtigkeit bestätigt.

Die Verwaltung stellt den Beschlussantrag den Nachtrag NT1 der Firma Elektrotechnik Gronover zu beauftragen.

Gohm/02.06.2022